

鏡石町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成29年3月完了)



計画数に対する除染の進捗状況(平成29年3月完了)

住宅(戸)	
進捗数	3,611 (100.0%)
発注数	3,611 (100.0%)
計画数	3,611

公共施設等(施設数)	
進捗数	73 (100.0%)
発注数	73 (100.0%)
計画数	73

道路(km)	
進捗数	177.1 (100.0%)
発注数	177.1 (100.0%)
計画数	177.1

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)	
進捗数	162.3 (100.0%)
発注数	162.3 (100.0%)
計画数	162.3



仁井田地区内住宅除染作業



仁井田地区内側溝除染作業

仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

搬入済み	2ヶ所
搬入中	2ヶ所
搬入前	0ヶ所



仁井田地区仮置場（搬入済）



久来石地区仮置場（搬入済）