


川内村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年1月完了)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

計画数に対する除染の進捗状況(平成29年3月末時点)

住宅(戸)	
進捗数	1,070 (100%)
発注数	1,070 (100%)
計画数	1,070

公共施設等(施設数)	
進捗数	20 (100%)
発注数	20 (100%)
計画数	20

道路(km)	
進捗数	245.0 (100%)
発注数	245.0 (100%)
計画数	245.0

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)	
進捗数	570.0 (100%)
発注数	570.0 (100%)
計画数	570.0

森林(生活圏)(ha)	
進捗数	317.9 (78.4%)
発注数	405.0 (100%)
計画数	405.0



住宅除染での表土の剥ぎ取り作業



道路除染での側溝堆積物の除去作業

仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

搬入済み	5ヶ所
搬入中	4ヶ所
搬入前	0ヶ所



大津辺仮置場



大津辺仮置場



鍋倉仮置場



鍋倉仮置場