

相馬港災害復旧工事工程表

令和4年3月3日現在

箇 所 名							凡例						
履 行 場 所							相馬港外（相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外）						
ふ頭名	バース名	発注工区		進捗率(%)	完了	一部完了	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		岸壁	野積場				1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
	第1船だまり	①C-6-1		0%									
1号ふ頭	1-2	②C-1-2	⑮H-2-1⑥	95%									
	1-3		⑮H-2-1⑥	70%									
	1-4	③C-1-4		0%									
	1-5			100%	○								
	1-6	④C-1-5	⑯H-2-1⑤	70%									
	1-7	⑤C-1-6		60%									
	1-8			20%									
2号ふ頭	2-1	⑥C-1-7	⑰H-2-2②	0%									
	2-2	⑦C-1-9	⑱H-2-2③	0%									
	2-3		⑲H-2-2④	70%	○								
	2-4	⑧C-1-10		40%									
			⑳H-2-2⑧	0%									
			㉑H-2-2⑦	0%									
第2船だまり		⑨C-6-5		0%									
		⑩B-5-16		0%									
			㉒H-2-2⑥	10%									
			㉓H-2-2⑨	100%	○								
3号ふ頭	3-1	⑪C-1-13	㉔H-2-3①	0%									
			㉔H-2-3②	0%									
	3-4	⑫B-5-14	㉕H-2-3③	0%									
				5%									
5号ふ頭	5-4	⑬C-1-12		0%									
		⑭B-5-6		100%	○								
	※		㉖H-2-1③	0%									
	※		㉖H-2-1②	0%									
	※		㉗H-2-1①	0%									

※本工程表は予定の工程表であり、現地精査、気象状況等により変更となる可能性があります。
※既存バースの利用調整により、調整に合わせた工程変更となる可能性があります。