

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(南相馬市)

平成30年3月末予定

No.	市町村	路河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
河川6	南相馬市	真野川	400.0	計画・諸手続	用地・補償	工事				完了予定見直し		H31年度
河川7	南相馬市	新田川	764.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
河川8	南相馬市	太田川	685.0	計画・諸手続	用地・補償	工事			前倒しで完了			H29年度
河川9	南相馬市	鶴江川	679.1	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
河川10	南相馬市	小高川	1,675.8	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
海岸15	相馬市 南相馬市	北海老	1395.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
海岸16	南相馬市	南海老	1619.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
海岸17	南相馬市	南右田	1280.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
海岸18	南相馬市	鳥崎	1370.0	計画・諸手続	用地・補償	工事			完了予定見直し			H30年度
海岸19	南相馬市	北泉大磯	747.2	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
海岸20	南相馬市	波佐萱浜	2699.3	計画・諸手続	用地・補償	工事			前倒し			H29年度
海岸21	南相馬市	萱浜	224.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H26年度
海岸22	南相馬市	雫	214.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H27年度
海岸23	南相馬市	小浜雫	70.0	計画・諸手続	用地・補償	工事			完了予定見直し			H30年度
海岸24	南相馬市	小浜	155.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H27年度
海岸25	南相馬市	小沢(農)	60.0	計画・諸手続		工事						H30年度
海岸26	南相馬市	小沢(建)	1499.5	計画・諸手続	用地・補償	工事			完了予定見直し			H31年度

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(南相馬市)

平成30年3月末予定

No.	市町村	路河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
海岸27	南相馬市	塚原	377.2	計画・諸手続	用地・補償	工事		前倒しで完了				H29年度
海岸28	南相馬市	村上(農)	1096.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
海岸29	南相馬市	村上(建)	621.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
海岸30	南相馬市	角部内(農)	220.0	計画・諸手続	工事							H26年度
海岸31	南相馬市	角部内(建)	1642.2	計画・諸手続	用地・補償	工事						H31年度
海岸32	南相馬市	蛸沢	170.0	計画・諸手続	工事							H28年度
海岸33	南相馬市	井田川	1047.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
海岸34	南相馬市	浦尻	670.0	計画・諸手続	用地・補償	工事		完了予定見直し				H31年度
海岸35	南相馬市	棚塩(農)	526.0	計画・諸手続	工事							H27年度
排機2	南相馬市	金沢・金沢第二		計画・諸手続	工事			完了予定見直し				H30年度
排機3	南相馬市	渋佐		計画・諸手続	工事			完了予定見直し				H30年度
排機4	南相馬市	小沢		計画・諸手続	工事							H30年度
排機5	南相馬市	谷地		計画・諸手続	工事							H29年度
排機6	南相馬市	塚原第二		計画・諸手続	工事			完了予定見直し				H30年度
排機7	南相馬市	村上		計画・諸手続	工事							H30年度
排機8	南相馬市	村上第二		計画・諸手続	工事							H30年度
排機9	南相馬市	福浦南部		計画・諸手続	工事							H30年度

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(南相馬市)

平成30年3月末予定

No.	市町村	路河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
漁港3	南相馬市	真野川漁港		計画・諸手続		用地・補償			完了予定見直し			H30年度
道災9	南相馬市小高区村上字横砂	広野小高線	265.1	計画・諸手続		工事						H28年度
道災11	南相馬市原町区小浜字西内1号	北泉小高線	1,201.0	計画・諸手続		工事						H28年度
道災12	南相馬市小高区村上字ハツカラ橋	広野小高線	119.6	計画・諸手続		工事			完了予定見直し			H30年度
道災13	南相馬市小高区村上字仲川原	広野小高線	1,469.2	計画・諸手続		工事						H28年度
道災14	南相馬市原町区小浜字常盤橋	北泉小高線	80.1	計画・諸手続		工事						H29年度
道災18	南相馬市原町区下洪佐字湊1号	下洪佐南新田線	553	計画・諸手続		工事						H28年度
道整7-2	南相馬市	原町海老相馬線(南海老)	1,420	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
道整8	南相馬市	原町海老相馬線(南海老鳥崎)	2,280	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
道整9	南相馬市	原町海老相馬線(沖田)	420	計画・諸手続	補償	工事						H27年度
道整10	南相馬市	北泉小高線(宣浜)	3,800	計画・諸手続	用地・補償	工事			前倒しで完了			H29年度
海林2	南相馬市	鹿島地区	A=83ha	計画・諸手続	用地・補償	工事						H32年度
海林3	南相馬市	原町地区	A=69ha	計画・諸手続	用地・補償	工事						H31年度
海林4	南相馬市	小高地区	A=120ha	計画・諸手続	用地・補償	工事						H32年度
治災4	南相馬市	北海老地区盛土工	A=4.32ha	計画・諸手続	工事							H27年度
治災5	南相馬市	小沢地区護岸工	L=470m	計画・諸手続		工事						H29年度