

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(檜葉町)

平成30年3月末予定

No.	市町村	路河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
河川16	檜葉町	木戸川	1,090.2	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
河川17	檜葉町	山田川	666.5	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
河川18	檜葉町	井出川	422.5	計画・諸手続	用地・補償	工事				完了予定見直し		H31年度
海岸46	檜葉町	波倉	344.2	計画・諸手続	用地・補償	工事			完了予定見直し			H30年度
海岸47	檜葉町	繁岡	2743.0	計画・諸手続		工事						H30年度
海岸48	檜葉町	井出	608.0		用地・補償	工事						H30年度
海岸49	檜葉町	前原	342.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸50	檜葉町	山田浜(建)	577.8	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸51	檜葉町	山田浜(農)	396.0	計画・諸手続		工事			前倒しで完了			H29年度
排機10	檜葉町	木戸川		計画・諸手続			工事					H30年度
道災15	檜葉町	広野小高線 (本釜橋)	57.4	計画・諸手続		工事		前倒しで完了				H29年度
道災16	檜葉町	広野小高線 (本釜1号)	106.4	計画・諸手続			工事	前倒しで完了				H29年度
海林8	檜葉町	檜葉地区	A=29ha	計画・諸手続	用地・補償	工事						H31年度
治災7	檜葉町	シウ神山地区 防潮工	L=622m	計画・諸手続		工事						H28年度